

Ministério da Educação  
Obra: **AMPLIAÇÃO PROINFANCIA TIPO C**  
Município: **Victor Graeff/RS**  
Endereço: **Rua Fridholdo Fischer, 586**

BDI  
26,93%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO														
Projetos / Mês		%	Total / Serviços	%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	Total
Projeto Padrão														
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,53%	16.319,80	100,00	16.319,80		-		-		-		-	16.319,80
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1,49%	4.389,63	100,00	4.389,63		-		-		-		-	4.389,63
3.0	FUNDAÇÕES	6,71%	19.792,32	100,00	19.792,32		-		-		-		-	19.792,32
4.0	SUPERESTRUTURA	17,24%	50.862,05		-	50,00	25.431,03	50,00	25.431,03		-		-	50.862,05
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	9,13%	26.951,45		-	50,00	13.475,73	50,00	13.475,73		-		-	26.951,45
6.0	ESQUADRIAS	8,05%	23.752,40		-		-				-	100,00	23.752,40	23.752,40
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	5,96%	17.575,59		-		-	100,00	17.575,59		-		-	17.575,59
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,13%	6.298,87		-	55,00	3.464,38	45,00	2.834,49		-		-	6.298,87
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	15,77%	46.536,49		-		-	50,00	23.268,25	50,00	23.268,25		-	46.536,49
10.0	SISTEMAS DE PISOS	5,45%	16.073,76		-		-		-	50,00	8.036,88	50,00	8.036,88	16.073,76
11.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	2,88%	8.503,21		-		-		-		-	100,00	8.503,21	8.503,21
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,56%	4.614,57		-		-		-	100,00	4.614,57		-	4.614,57
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,79%	5.277,90		-		-		-	100,00	5.277,90		-	5.277,90
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,25%	3.680,58		-		-		-	80,00	2.944,46	20,00	736,12	3.680,58
15.0	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	3,25%	9.599,61		-		-		-		-	100,00	9.599,61	9.599,61
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,05%	136,39		-		-		-		-	100,00	136,39	136,39
17.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220v	5,80%	17.115,91		-		-		-	50,00	8.557,96	50,00	8.557,96	17.115,91
18.0	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	0,07%	213,85		-		-		-	100,00	213,85		-	213,85
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉR	3,42%	10.101,58		-		-		-		-	100,00	10.101,58	10.101,58
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00%	5.891,66		-		-		-		-	100,00	5.891,66	5.891,66
21.0	SERVIÇOS FINAIS	0,46%	1.365,28		-		-		-		-	100,00	1.365,28	1.365,28
Total - Geral		100,00	295.052,90	13,73%	40.501,75	14,36%	42.371,13	27,99%	82.585,08	17,93%	52.913,86	25,99%	76.681,08	295.052,90
Total - Geral Acumulado				13,73%	40.501,75	28,09%	82.872,88	56,08%	165.457,96	74,01%	218.371,82	100,00%	295.052,90	295.052,90

Victor Graeff, 21 de Outubro de 2025

Lairton André Koeche  
Prefeito Municipal

Dirson Henrique Wentz  
Engº Civil CREA RS086911