

Minha Empresa
CNPJ:

Obra
PRACINHA PREFEITURA DE VICTOR GRAEFF

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.188,60	100,00% 3.188,60		
2	DEMOLIÇÃO	100,00% 26,96	100,00% 26,96		
3	ESTRUTURA	100,00% 6.442,09	50,00% 3.221,05	50,00% 3.221,05	
4	FECHAMENTO	100,00% 7.508,25	20,00% 1.501,65	80,00% 6.006,60	
5	ACABAMENTO	100,00% 8.030,55	80,00% 6.424,44	80,00% 6.424,44	20,00% 1.606,11
6	TELA ALAMBRADO	100,00% 23.365,54	50,00% 11.682,77	50,00% 11.682,77	50,00% 11.682,77
7	CONTRAPISO + GRAMA	100,00% 35.987,68	50,00% 17.993,84	50,00% 17.993,84	50,00% 17.993,84
Porcentagem			9,39%	53,61%	37,0%
Custo			7.938,26	45.328,70	31.282,72
Porcentagem Acumulado			9,39%	63,0%	100,0%
Custo Acumulado			7.938,25	53.266,95	84.549,67

DIEGO LEONARDO
MARQUETTI:03078334023

Assinado de forma digital por DIEGO LEONARDO MARQUETTI:03078334023
Dados: 2022.11.16 08:43:26 -03'00'

Prof. Mun. de Victor Graeff RS
Ismael Cássio Elger
Sec. Municipal de Administração e Fazenda
Portaria nº 03/2021

DIEGO LEONARDO MARQUETTI